



민선7기 2020년도 1/4분기

구청장 공약사항 추진실적 평가·분석 보고

□ 평가개요

- 기 간 : 2018. 7. 1. ~ 2020. 3. 31.
- 대 상 : 민선7기 공약사업 7개분야 92개 사업

□ 평가결과

구분 \ 평가	완 료		진 행		시기 미도래 (보류)
	종 료	계 속	정 상	일부추진	
2019.4/4분기 (이행도)	8	16	61	4	3
	26%		71%		3%
2020.1/4분기 (이행도)	8	23	54	4	3
	34%		63%		3%



동대문구
[기획예산과]

- 민선7기 2020년도 1/4분기 - 구청장 공약사항 추진실적 평가·분석 보고

- ◆ 구민과의 약속인 구청장 공약사항에 대한 2020년도 1/4분기 추진 상황을 평가·분석하여 사업추진 현황을 파악하여 개선방안을 마련하고
- ◆ 민선7기 공약사업을 차질없이 추진하여 구민의 신뢰도 향상 및 책임 행정을 강화할 수 있는 참공약 실천에 만전을 기하고자 함.

I 평가 개요

꿈을 여는 서울의 미래 동대문구

관련근거

- 「서울특별시 동대문구 구청장 공약사항 관리규정」 【기예-8521호, 2012.11.16.】
- 민선7기 구청장 공약사항 확정 및 관리계획 【기예-13690호, 2018.10.19.】

추진방향

- 공약 이행목표 달성으로 구민의 삶의 질 향상 추진
- 매니페스토 실천을 위해 당초 수립한 계획 대비 연차별 진도율, 예산확보 여부 등 종합적인 공약사항 실천도 평가
- 부진사업에 대한 추진 상 문제점 분석 및 개선대책 마련
- 구민의 알권리 및 선제적 정보공개를 위해 공약사항 추진실태의 정확 하고 신속한 구 홈페이지 게시

평가기간 : 2018. 7. 1. ~ 2020. 3. 31.

평가·분석 방법


- 계획에 따른 사업 추진 여부(계획 대비 진행도)
- 추진부서에서 제출한 연차별 추진계획 및 평가지표에 따른 계획달성 여부
- 추진상 문제점 도출 및 개선방안 확보 노력, 적극적 사업추진 의지 판단

II 평가대상

공약사업 : 7개분야 92개 단위사업 (안전담당관 등 27개 부서)

분야	공약사업	
	사업수	백분율
경제	15	16%
교육	11	12%
복지	19	21%
성장도시	18	19%
문화	11	12%
환경	12	13%
안전	6	7%

분야별 공약사업



그간 추진경과

- 민선7기 「주민과 함께 만드는 희망공약회의」 개최 : 2018.07.02.
- 「희망공약회의」 반영 공약실천계획 검토·수립 : 2018.07.10~07.26.
- 구청장 공약사항 검토보고회(구청장 주재) : 2018.08.30.
- 검토보고회 결과 반영 부서별 공약실천계획 수립 : 2018.09.08~09.19.
- 민선7기 구청장 공약사항 확정 및 관리계획 수립 : 2018.10.19.
- 민선7기 구청장 공약이행평가단 운영 : 2018.12.12.
- 민선7기 공약사업 추진상황 보고회 개최 : 2019.05.09. / 2020.02.06.


평가·분석 등급기준

평가 등급기준

- ❖ **완료** : 목표달성, 기간만료, 시설완공 등 사실상 사업완료의 경우
 - 종료 : 현시점 공정완료 및 최종 목표수치 달성된 사업
 - 계속 : 연간 반복사업으로 현시점 계획대비 실적 달성된 사업
- ❖ **진행**
 - 정상추진 : 계획 대로 정상적으로 추진되는 경우(계획 변경 추진의 경우 포함)
 - 일부추진 : 사업을 추진하려고 하나 예산, 선행사업 연계, 민원 등 추진제약사유로 인하여 연차별 계획대로 진행되지 못하는 경우
- ❖ **시기미도래(보류)**: 사업추진 시기미도래 및 외부요인 등 기타 타당한 사유로 인하여 일정기간 사업추진이 유보되는 경우
- ❖ **폐기** : 사실상 사업을 무효 또는 취소한 경우

2020. 1/4분기 공약사항 추진상황 분석결과 총평

- 전체 92개 공약 중 2020년 3월말 기준으로 「첫 출산아이에게 30만원 지급추진」, 「여성친화도시 추진」 등 31개사업이 완료되고, 「동대문구 청년 청년센터」 등 54개 사업은 정상 추진되고 있으며, 「청량리정신병원 부지 활용 50+ 센터조성 및 복지시설 건립추진」 사업 등 7개 사업은 관계기관 및 기업과 연계추진하는 사업으로 일부 추진 또는 시기미도래(보류)사업으로 관리되고 있음.



- 완료되었거나 정상이행중인 사업은 85개로 **공약이행률은 93%**에 달해 취임초기 공약사항 추진이 순조롭게 진행되고 있음. 다만, 코로나19 사회적 거리두기 동참으로 각종 시설(제1여성종합복지관, 용두문화복지센터, 서울한방진흥센터 등) 프로그램 운영 사업 및 축제 개최관련 사업은 추진이 중단되었고, 보건소 일반업무 중단으로 방문건강관리 사업, 치매재활센터 프로그램 운영사업은 추진실적이 다소 저조함.

● 완료사업

- 「사회적기업 · 마을기업 · 협동조합 대폭 육성, 청년일자리 창출 추진」, 「서울한방진흥센터 기능 활성화로 유관산업 시너지 효과 거양」, 「첫 출산아이에게 30만원 지급추진」, 그 중 23개 사업이 매년 반복, 확대 시행되거나 지속적인 사후관리가 필요한 사업임.

● 정상추진사업

- 「동대문구 청년센터 설치 추진」 등 54개 사업이 정상 추진중이나, 「흥릉 바이오허브 주민 커뮤니티·주차장 조성」 과 「구립 데이케어센터 1동 1개소 설치 추진」 과 같은 사업은 공약 달성을 위해 이행초기부터 유관기관과 긴밀히 협조 및 장기계획 수립이 필요함.

● **공약조정 검토사업 (주민배심원단 심의 안건) : 총 6건**

연번	관리번호	공 약 명	추진부서	조정내용
1	2-1-3	명문 사립학교 이전	교육지원과	폐 기
2	4-2-2	이문차량기지 수도권지역 이전 개발 적극 건의	도시계획과	폐 기
3	4-3-5	전농동60번지 일대 정비사업 추진	주택과	목표 변경
4	5-1-1	전농동 문화부지에 뮤지컬공연장 및 부대 시설 건립 추진	문화관광과	공약명 등 변경
5	5-2-4	청량리 동주민센터를 복합문화시설로 신축 운영	자치행정과	내용 변경
6	6-1-6	한천로변 가스충전소 이전 추진	맑은환경과	공약명 등 변경

※ 코로나19로 주민배심원단 회의(1차 ~ 3차)연기, 추후 상황안정 시 회의를 진행하여 공약조정 예정임.

● 공약사업은 구민과의 약속으로 예산부족, 민원발생 등 문제점을 미리 파악 하고 대책을 강구하여 공약사업이 차질없이 추진될 수 있도록 최선을 다해야 할 것임.

공약추진현황

(2020. 3. 31. 기준)

구 분	추진상황	총 계	완 료		진 행		시기미도래 (보류)
			종 료	계 속	정상추진	일부추진	
공약이행도			33.7%		58.7%	4.3%	3.3%
사 업 수		92	8	23	54	4	3
경	제	15	0	5	9	1	0
교	육	11	0	6	3	0	2
복	지	19	0	10	8	1	0
성	장 도 시	18	1	0	14	2	1
문	화	11	1	0	10	0	0
환	경	12	6	1	5	0	0
안	전	6	0	1	5	0	0

추진현황별 평가·분석

1. 완료(계속사업 포함)사업 : 31개 사업

계	경제	교육	복지	성장도시	문화	환경	안전
31	5	6	10	1	1	7	1

○ 완료사업 목록

분 야	관리번호	단 위 사 업	완료시기	추진부서
경 제	1-1-5	사회적기업마을기업협동조합 대폭 육성, 청년일자리 창출 추진	2020.1분기(계속)	일자리정책과
	1-2-3	구립시설 직원채용 및 관급공사시 구민 50%이상 채용 추진	2020.1분기(계속)	일자리정책과
	1-2-4	어린이집 공공부문 분야 노동시간 단축으로 좋은일자리 발굴 추진	2018.4분기(계속)	일자리정책과 (가정복지과)
	1-3-1	서울한방진흥센터 기능 활성화로 유관산업 시너지 효과 거양	2020.1분기(계속)	경제진흥과
	1-3-2	생활임금제 지속 운영	2018.4분기(계속)	일자리정책과
교 육	2-1-2	친환경 무상급식 확대, 학교급식 품질 향상	2018.4분기(계속)	교육지원과
	2-2-4	대학생 멘토링 및 교육멘토단 운영 활성화	2018.4분기(계속)	교육지원과
	2-2-5	용두 어린이 영어도서관 영어 독서교실 운영	2018.4분기(계속)	문화관광과
	2-2-6	초·중·고 동아리 활성화 지원	2018.4분기(계속)	교육지원과
	2-2-7	청소년 독서실 활용 종합상담 및 문화프로그램 운영	2018.4분기(계속)	아동청소년과
	2-3-1	평생학습관 설립 및 평생학습센터와 관내 대학을 활용, 다양한 평생학습 프로그램 운영	2019.3분기(계속)	교육지원과
복 지	3-1-3	첫 출산아이에게 30만원 지급 추진	2020.1분기(계속)	가정복지과
	3-1-5	모든 어린이집에 공기청정기 설치	2019.2분기(계속)	가정복지과
	3-2-3	모든 경로당에 공기청정기 설치	2018.4분기(계속)	어르신장애인 복지과
	3-3-1	보듬누리 확대 및 지역 네트워크 강화	2020.1분기(계속)	복지정책과
	3-3-4	다문화가족 종합서비스(복지·교육·자립문화 서비스 등) 지원	2020.1분기(계속)	가정복지과
	3-4-1	제1여성종합복지관 및 용두문화복지센터 활성화 추진	2019. 4분기(계속)	가정복지과
	3-4-2	여성친화도시 추진(안심택배, 안심스카우트 등)	2020.1분기(계속)	가정복지과
	3-5-2	취약계층·어르신·어린이 맞춤형 건강관리 체계 구축	2018.4분기(계속)	지역보건과
	3-5-3	산모·신생아 건강관리 지원사업 확대	2018.4분기(계속)	지역보건과
3-5-4	치매재활센터 환자·가족 치유 프로그램 운영	2019.1분기(계속)	지역보건과	
성장도시	4-2-5	중량천 징검다리(구민회관 앞) 설치	2018.3분기	치 수 과
문 화	5-2-1	배봉산 숲속도서관 건립 운영	2019.4분기	문화관광과
환 경	6-1-1	대기오염·소음관리 종합대책 강구	2018.4분기(계속)	맑은환경과
	6-1-5	환경자원센터 악취저감 등 시설 개선	2019.2분기	청소행정과
	6-2-1	배봉산 둘레길 완공	2018.3분기	공원녹지과
	6-2-2	답십리근린공원~배봉산~중량천 연결 보행로 개설	2019. 3분기	공원녹지과
	6-2-3	천장산 숲길(회기로~산림과학원~군부대앞~이문어린이도서관) 조성	2019.4분기	공원녹지과
	6-2-5	답십리근린공원 정비	2018.4분기	공원녹지과
안 전	7-2-3	생태·문화와 보행환경이 어우러지는 걷고싶은 거리 조성	2018.3분기	공원녹지과
	7-2-3	주민참여예산 확대	2019.1분기	자치행정과

2. 정상추진사업 : 54개 사업

계	경제	교육	복지	성장도시	문화	환경	안전
54	9	3	8	14	10	5	5

3. 일부추진사업 : 4개 사업

분 야	단 위 사 업	추진부서
경 제	청량리정신병원 부지 활용 50+센터 및 복지시설 건립 추진	어르신장애인복지과
	사유 : 부지매입비 등 관련예산 확보를 위해서는 용역 시행 등 사전절차가 필요하고 서울시에서 부지매입 불가 의사표시를 함에 따라 사업검토 및 협의에 장기간 소요가 예상, 사업지연 불가피 (50+센터는 휘경동 재개발구역에 추진 중)	
복 지	이문 보건지소 기능확대 및 답십리·장안지역 보건지소 신설 추진	보건정책과
	사유 : 답십리·장안지역 보건지소 신설은 도시계획 정비사업과 연계하여 추진하는 사업이므로 장기화 불가피	
성장도시	이문 차량기지 수도권지역 이전 개발 적극 건의	도시계획과
	사유 : LH용역 최종보고 : 단계별 이전 및 수변연계 개발방향 제시에 따라 사업 장기화 불가피 (현재 테니스장 부지만 행복주택 건설사업 승인)	
	전농동 60번지 일대 정비사업 추진	주 택 과
	사유 : 원활한 사업추진을 위해 추진하고 있는 '지구단위계획 수립'을 위한 주민동의율이 미흡하여 사업장기화 불가피	

4. 시기미도래(보류)사업 : 3개 사업

분 야	단 위 사 업	추진부서
교 육	청소년 종합수련관 건립, 테마파크 조성 추진	아동청소년과
	사유 : 청량리 정신병원 부지 활용 50+센터 조성(1-2-2)과 연계되어 사업 시기 미도래 상태로 연계사업 추진여부에 따라 조정될 여지가 있음	
	동부학당 건립, 전통문화의 계승 및 청소년의 인성 함양 추진	아동청소년과
	사유 : 청량리동 청사 활용계획에 반영, 현재 청량리동 청사 건립 추진까지 장기간 소요 예상, 추진시기 미도래 상태임	
성장도시	장안동 물류터미널 부지 주민편의 중심 개발 추진	도시계획과
	사유 : 대상지는 주거밀집지역으로 물류터미널 건립에 따른 민원이 극심하고 부지 매매에 따른 소유권 변동으로 협의상대가 변경되어 사업추진 시기 미도래 상태임	

분야별 평가 · 분석

1. 경제 분야

총 계	완 료(5)		진 행(10)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
15	0	5	9	1	0	0

- 경제분야 15개 사업 중 5개 사업(완료율 33%)이 완료되고, 10개 사업이 차질없이 추진되고 있음
- 「사회적기업·마을기업·협동조합 대폭 육성, 청년일자리 창출 추진」, 「관급공사, 구립시설 지원채용 시 구민 50%이상 채용추진」, 「서울한방진흥센터 기능 활성화로 유관산업 시너지 효과 거양」 등 5개 사업이 완료되었으나, 계속사업으로 향후에도 개선 운영될 수 있도록 관리 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
1-1-1	『동대문구 청년센터』 설치 추진 (일자리 상담, 창업육성, 창업공간 제공)	일자리정책과 (경제진흥과)	정 상 추 진	
1-1-2	홍릉 바이오 허브 내 창업공간 확보	경제진흥과 (일자리정책과)	정 상 추 진	
1-1-3	대학기업과 연계한 창업통합지원센터 설치 운영	경제진흥과	정 상 추 진	
1-1-4	동대문구 캠퍼스타운 조성, 청년 일자리 창출과 지역재생사업 추진	도시계획과	정 상 추 진	
1-1-5	사회적기업·마을기업·협동조합 대폭 육성, 청년일자리 창출 추진	일자리정책과	완료(계속)	
1-2-1	여성·어르신·중장년층·경력단절자 대상 맞춤형 일자리 발굴	일자리정책과 (어르신장애안복지과)	정 상 추 진	
1-2-2	청량리정신병원 부지 활용 50+센터 조성 및 복지시설 건립 추진	어르신장애안 복 지 과	일 부 추 진	
1-2-3	관급공사, 구립시설 직원채용시 구민 50%이상 채용 추진	일자리정책과 (재 무 과)	완료(계속)	
1-2-4	어린이집공공부문 분야 노동시간 단축으로 좋은일자리 발굴 추진	일자리정책과 (가정복지과)	완료(계속)	
1-3-1	서울한방진흥센터 기능 활성화로 유관산업 시너지 효과 거양	경제진흥과	완료(계속)	
1-3-2	생활임금제 지속 운영	일자리정책과	완료(계속)	
1-3-3	공공부문 비정규직 정규직 전환	행정지원과	정 상 추 진	
1-3-4	전통시장 환경개선, 통합축제 개최, 전문가 자문 지역상권 활성화	경제진흥과	정 상 추 진	
1-3-5	전통시장내 주차장 확보 추진	경제진흥과	정 상 추 진	
1-3-6	건축자재상가 인정시장 등록 및 주변 환경정비 추진	경제진흥과	정 상 추 진	

2. 교 육 분 야

총 계	완 료(6)		진 행(3)		시기 미도래 (2)	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
11	0	6	3	0	2	0

- 교육분야 11개 사업 중 6개 사업(완료율 55%)이 완료되어, 7개 분야중 가장 높은 공약이행율을 나타냄
- 「평생학습관 설립 및 평생학습센터와 관내 대학을 활용, 다양한 평생학습 프로그램 운영」, 「대학생 멘토링 및 교육멘토단 운영 활성화」 등 5개이 완료되었으나, 계속사업으로 향후에도 단계적으로 확대 운영될 수 있도록 관리 필요
- 「명문 사립학교 이전 추진」 사업은 전농7구역 부지에 서울대표도서관 유치가 확정됨에 따라 공약 조정 필요
 - ※ 추후 주민배심원단 회의 진행 시 안건에 상정하여 공약 조정 예정

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
2-1-1	초·중·고 교육경비 지원 확대	교육지원과	정 상 추 진	
2-1-2	친환경 무상급식 확대, 학교급식 품질향상	교육지원과	완 료(계 속)	
2-1-3	명문 사립학교 이전 추진	교육지원과	정 상 추 진	
2-2-1	청소년 종합수련관 건립, 테마파크 조성 추진 (드론체험장, 종합 교육·문화 문화프로그램 운영)	아동청소년과	시 기 미 도 래	
2-2-2	동부학당 건립, 전통문화의 계승 및 청소년의 인성 함양 추진	아동청소년과	시 기 미 도 래	
2-2-3	지역아동 돌봄기능 강화(1동 1개소 센터 조성)	아동청소년과	정 상 추 진	
2-2-4	대학생 멘토링 및 교육멘토단 운영 활성화	교육지원과	완 료(계 속)	
2-2-5	용두 어린이 영어도서관 영어 독서교실 운영	문화지원과	완 료(계 속)	
2-2-6	초·중·고 동아리 활성화 지원	교육지원과	완 료(계 속)	
2-2-7	청소년 독서실 활용 종합상담 및 문화프로그램 운영	아동청소년과	완 료(계 속)	
2-3-1	평생학습관 설립 및 평생학습센터와 관내 대학을 활용, 다양한 평생학습 프로그램 운영	교육지원과	완 료(계 속)	

3. 복 지 분 야

총 계	완 료(10)		진 행(9)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
19	0	10	8	1	0	0

- 경제분야 19개 사업 중 10개 사업(완료율 53%)이 완료되고, 9개 사업이 차질없이 추진되고 있음
- 「첫 출산아이에게 30만원 지급 추진」, 「보듬누리 확대 및 지역 네트워크 강화」, 「다문화가족 종합서비스(복지·교육·자립·문화 서비스 등)지원」, 「여성친화도시(안심택배, 안심스카우트 등) 추진 등 10개 사업이 완료되었으나, 계속사업으로 향후에도 지속 운영될 수 있도록 관리 필요
- 「이문 보건지소 기능확대 및 답십리·장안지역 보건지소 신설 추진」 사업은 도시계획 정비사업과 연계된 사업인 만큼 해당부서와 긴밀히 협의하여 신속하게 사업이 추진될 수 있도록 관리 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
3-1-1	구립 어린이집 40개소 이상 확충	가정복지과	정상추진	
3-1-2	민간어린이집 보육환경 구립 수준으로 향상	가정복지과	정상추진	
3-1-3	첫 출산아이에게 30만원 지급 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-1-4	공동육아방 동별 1개소 설치 추진	가정복지과	정상추진	
3-1-5	모든 어린이집에 공기청정기 설치	가정복지과	완료(계속)	
3-2-1	공립 노인요양원 건립 추진	어르신장애인 복지과	정상추진	
3-2-2	경로당 운영비 최대 월100만원 지원	어르신장애인 복지과	정상추진	
3-2-3	모든 경로당에 공기청정기 설치	어르신장애인 복지과	완료(계속)	
3-2-4	구립 데이케어센터 1동 1개소 설치 추진	어르신장애인 복지과	정상추진	
3-3-1	보듬누리 확대 및 지역 네트워크 강화	복지정책과	완료(계속)	
3-3-2	휘경·이문지구 종합사회복지관 건립 추진	복지정책과	정상추진	
3-3-3	장애인작업장 제공, 복지서비스 확대추진	복지정책과	정상추진	
3-3-4	다문화가족 종합서비스(복지·교육·자립·문화 서비스 등)지원	가정복지과	완료(계속)	
3-4-1	제1여성종합복지관 및 용두문화복지센터 활성화 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-4-2	여성친화도시(안심택배, 안심스카우트 등) 추진	가정복지과	완료(계속)	
3-5-1	이문 보건지소 기능확대 및 답십리·장안지역 보건지소 신설 추진	보건정책과	일부추진	
3-5-2	취약계층·어르신·어린이 맞춤형 건강관리 체계 구축	지역보건과	완료(계속)	
3-5-3	산모·신생아 건강관리 지원사업 확대	지역보건과	완료(계속)	
3-5-4	치매재활센터 환자·가족 치유 프로그램 운영	지역보건과	완료(계속)	

4. 성장도시 분야

총 계	완 료(1)		진 행(16)		시기 미도래 (1)	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
18	1	0	14	2	1	0

- 성장도시분야 18개 사업 중 1개 사업(완료율 6%)이 완료되고, 16개 사업이 차질없이 추진되고 있음
- 「중랑천 징검다리 설치」 사업은 완료되었으나, 이용주민의 편의 증진과 안전 사고 예방을 위해 시설 유지·관리 노력 필요
- 「청량리 4구역 및 동부청과시장 정비사업 마무리」, 「재정비 촉진지구사업 마무리」, 「도시재생 활성화 사업 마무리」 등 도시계획 정비사업을 차질없이 추진하여 공약이행에 따른 주민의 신뢰도 제고 및 지역 성장동력 마련
- 「이문차량기지 수도권지역 이전 개발 적극 건의」, 「법무부 준법지원센터 이전 적극 추진」, 「전농동 60번지일대 정비사업 추진」은 임기 내 추진하는데 어려움이 있어 공약 조정 필요

※ 추후 주민배심원단 회의 안건으로 상정하여 공약조정 예정

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
4-1-1	청량리 4구역 및 동부청과시장 정비사업 마무리	주거정비과	정상추진	
4-1-2	1호선 청량리역사 시설 완전개선 및 타역사 환경개선 추진	교통행정과	정상추진	
4-1-3	청량리 중심의 교통편의체계 확립 (중앙선2복선, 분당선 청량리역 연장, 면목선 경전철 건설 등)	교통행정과	정상추진	
4-2-1	장안동 물류터미널부지 주민편의 중심 개발 추진	도시계획과	시기미도래	
4-2-2	이문차량기지 수도권지역 이전 개발 적극 건의	도시계획과	일부추진	
4-2-3	외대앞역 시설정비·보행환경 개선 추진	도 로 과 (교통행정과)	정상추진	
4-2-4	법무부 준법지원센터 이전 적극 추진	자치행정과	정상추진	
4-2-5	중랑천 징검다리(구민회관 앞) 설치	치 수 과	완 료	
4-2-6	전선 지중화사업 단계적 추진	도로·주택·도계, 건축·지속가능과	정상추진	
4-3-1	재정비촉진지구 사업(이문·휘경, 전농·답십리지구) 마무리	주거정비과	정상추진	
4-3-2	제기4구역 재개발사업 적극 추진	주거정비과	정상추진	
4-3-3	동성빌라 주거환경 개선사업 적극 추진	주거정비과	정상추진	
4-3-4	노후 아파트 재건축사업 적극 추진(미주아파트, 장안동 현대아파트)	주거정비과	정상추진	
4-3-5	전농동 60번지 일대 정비사업 추진	주 택 과	일부추진	
4-3-6	이문1동 주민센터 외대앞역쪽으로 신축 이전	자치행정과	정상추진	
4-3-7	동대문형 가로주택 정비사업 모델 도입 추진	자주능도과	정상추진	
4-3-8	도시재생 활성화 사업(청량리종합시장 일대, 답십리·장안동 자동차 부품상가) 마무리	자주능도과	정상추진	
4-3-9	이문동 흥명공업사 부지 주차장 및 복합시설 건립 추진	주차행정과 (자치행정과)	정상추진	

5. 문 화 분 야

총 계	완 료		진 행(11)		시기 미도래	폐 기
	종료	계속	정상	일부		
11	1	0	10	0	0	0

- 문화분야 11개 사업 중 1개 사업(완료율 9%)이 완료되고, 10개 사업이 차질없이 추진되고 있음
- 「배봉산 숲속도서관 건립 운영」 사업은 완료되었으나, 쾌적한 문화환경과 이용주민의 편의 증진을 위해 시설 유지·관리 노력 필요
- 「전농동 문화부지에 뮤지컬 공연장 및 부대시설 건립 추진」은 전농7구역 문화부지에 서울대표도서관 건립이 확정됨에 따라 공약조정 필요
- 「청량리 동주민센터를 복합문화시설로 신축운영」은 사업내용에 변경이 있어 공약조정 필요
※ 추후 주민배심원단 회의 안건으로 상정하여 공약조정 예정

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
5-1-1	전농동 문화부지에 뮤지컬 공연장 및 부대시설 건립 추진	문화관광과	정상추진	
5-2-1	배봉산 숲속도서관 건립 운영	문화관광과	완 료	
5-2-2	동네도서관 1동1개소 건립(조성) 추진	문화관광과	정상추진	
5-2-3	주민이 쉽게 접근 이용할 수 있도록 문화·체육시설 리모델링 및 시설개선 추진	문화관광과	정상추진	
5-2-4	청량리 동주민센터를 복합문화시설로 신축운영	자치행정과	정상추진	
5-2-5	문화재단 활성화(문화향유권 확대, 예술인 창작역량 제고) 추진	문화관광과	정상추진	
5-2-6	중랑천 수영장·스케이트장 이용 활성화	체육진흥과	정상추진	
5-3-1	지역 전통문화유산 계승 발전 및 지역축제 관광상품화 추진(선농대제, 청룡문화제, 세계거리춤축제 등)	문화관광과	정상추진	
5-3-2	답십리 촬영소 영화의 거리 조성	문화관광과	정상추진	
5-3-3	고미술상가 문화적가치 보호육성과 허브화 추진	문화관광과	정상추진	
5-3-4	전통과 현대를 조화시킨 『역사~문화 관광 벨트』 조성	문화관광과	정상추진	

6. 환경 분야

총 계	완 료(7)		진 행(5)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
12	6	1	5	0	0	0

- 환경도시분야 12개 사업 중 7개 사업(완료율 58%)이 완료되고, 5개 사업이 차질없이 추진되고 있음.
- 「천장산 둘레길 조성」 사업이 완료되었음. 「배봉산 둘레길 완공」, 「답십리근린공원 정비」, 「생태·문화와 보행환경이 어우러지는 걷고싶은 거리 조성」과 더불어 완료되었지만 구민에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해서 지속적인 관심과 유지·관리 노력 필요
- 「삼천리 연탄공장 이전 추진」, 「휘경차고지 시설개선사업 추진」 사업은 관계기관 및 기업체와의 지속적인 협의와 건의로 공약이 이행될 수 있도록 적극 노력
- 「한천로변 가스충전소 이전 추진」 사업은 현행법 상 추진에 어려움이 있어 공약조정 필요
 ※ 추후 주민배심원단 회의 안건으로 상정하여 공약조정 예정

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
6-1-1	대기오염·소음관리 종합대책 강구	맑은환경과	완료(계속)	
6-1-2	삼천리 연탄공장 이전 추진	맑은환경과	정상추진	
6-1-3	휘경차고지 시설개선사업 추진	청소행정과 (치 수 과)	정상추진	
6-1-4	신재생 에너지(태양광 등) 보급 확대	맑은환경과	정상추진	
6-1-5	환경자원센터 악취제거 등 시설 개선	청소행정과	완 료	
6-1-6	한천로변 가스충전소 이전 추진	맑은환경과	정상추진	
6-2-1	배봉산 둘레길 완성	공원녹지과	완 료	
6-2-2	답십리근린공원~배봉산~중랑천 연결 보행로 개설	공원녹지과	완 료	
6-2-3	천장산 둘레길(회기로~산림과학원~군부대앞~고향경로당) 조성	공원녹지과	완 료	
6-2-4	국철 중앙선 하부공간 수변공원 조성	체육진흥과	정상추진	
6-2-5	답십리근린공원 정비	공원녹지과	완 료	
6-2-6	생태·문화와 보행환경이 어우러지는 걷고싶은 거리 조성	공원녹지과	완 료	

7. 안 전 분 야

총 계	완 료(1)		진 행(5)		시기 미도래	폐 기
	종 료	계 속	정 상	일 부		
6	0	1	5	0	0	0

- 안전분야 6개 사업 중 1개 사업(완료율 17%)이 완료되고, 5개 사업이 차질없이 추진되고 있음이 모두 정상적으로 추진되고 있음
- 「주민참여예산 확대」 사업은 완료되었으나 매년 반복되는 사업으로 많은 주민들이 참여하여 실질적인 주민자치 활성화될 수 있도록 운영 내실화 필요
- 「빅데이터 활용 어린이·어르신 교통사고 취약요인 대응」, 「어르신,유모차, 장애인 등 보행 취약계층을 위한 안심보행로 확보 추진」 사업을 단계별로 차질없이 추진하여 안전도시 환경을 구축할 수 있도록 노력 필요
- 「반려동물 놀이공원 설치, 성숙한 반려동물 문화 조성」, 「주민참여예산 확대」, 「주민자치 생활공동체 활성화 도시구축」 사업을 내실있게 추진하여 공약이행과 더불어 성숙한 시민의식에 기초한 주민자치가 확산될 수 있도록 적극 노력
- 「홍릉 바이오허브에 주민 커뮤니티·주차장 조성」 사업은 서울시 연계사업으로 임기후에 사업이 완료될 것으로 예상되나 지속적인 협의를 통해 공약이 조기에 달성될 수 있도록 관리 필요

관리번호	사 업 명	추진부서	평가결과	비 고
7-1-1	빅데이터 활용 어린이·어르신 교통사고 취약요인 대응	교통행정과	정상추진	
7-1-2	어르신, 유모차, 장애인 등 보행 취약계층을 위한 안심보행로 확보 추진	교통행정과	정상추진	
7-2-1	반려동물 놀이터 설치, 성숙한 반려동물 문화 조성	경제진흥과 (공원녹지과)	정상추진	
7-2-2	홍릉 바이오허브에 주민 커뮤니티·주차장 조성	문화관광과 (주차행정과)	정상추진	
7-2-3	주민참여예산 확대	자치행정과	완료(계속)	
7-2-4	주민자치 생활공동체 활성화 도시구축 (공유경제·협치·안전마을공동체 사업 등)	자치행정과 (안전담당관)	정상추진	

- **공약사업 추진계획과 이행현황이 구 홈페이지에 공개되는 만큼
공약 실천 로드맵대로 추진될 수 있도록 적극 노력**

- **공약사업 관련계획은 구청장 결재후 기획예산과로 즉시 통보**

붙임 민선7기 구청장 공약사항 추진현황(2020. 1/4분기) 1부. 끝.