▣ 25.03.10(93day)

별첨1

측 정 결 과

2025년 03월 10일(월)

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (모델명)	유량 (LPM)	측정 일시	계수시야수			측정 결과 (개/cc)	검출석면 종류
					총	1C	0.5C		
1	폐기보관소#1	KEMIK SARA-5100	9.574	10:00-10:50	300	3	1	0.001	-
2	폐기보관소#2	KEMIK SARA-5100	9.650	10:00-10:50	300	2	5	0.002	-
3	현장공시료#1	-	-	-	-	-	-	불검출	-

☞ 환경부고시 2022-214(23.05.08 시행)호에 의거 석면분석 계수시야수를 명기함
☞ 12.18일(수)부터 거주자주거지역#1 신설 - 인접 정화.여중고 대표 1개지점 측정분석 실시
☞ 작업 없음, 폐기보관소 비산정도 측정

※ 현장공시료의 산정기준 : 최소 1개 이상~당일 포집시료 수의 10%를 산정
※ PCM 공기질 석면분석의 Method detection limit(MDL) = 7fiber/mm^2-filter area)
※ MDL 이하의 경우에도 소숫점 셋째 자리까지 표기함(넷째 자리에서 반올림)
※ LOD(검출한계) 포집유량 2400L(부지경계선) 기준 0.001개/cc, 1200L(작업장주변 및 거주자 주거지역) 기준 0.002개/cc, 400L (위생시설,음압기,반출부 등 신속성을 요구하는 지점) 기준 0.007개/cc임, 단 LOD 미만의 수치라고 해도 <검출한계 미만>으로 표기하지 않고, 전체 데이터를 제시하였음

DA Daehan Asbestos (주)대한석면환경연구원

▣ 25.03.11(94day)

별첨1

측 정 결 과

2025년 03월 11일(화)

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (모델명)	유량 (LPM)	측정 일시	계수시야수			측정 결과 (개/cc)	검출석면 종류
					총	1C	0.5C		
1	부지경계선#1	KEMIK SARA-5100	9.976	09:00-13:20	100	5	3	0.001	-
2	부지경계선#2	KEMIK SARA-5100	9.832	09:05-13:25	100	3	2	0.001	-
3	부지경계선#3	KEMIK SARA-5100	9.793	09:10-13:30	100	4	2	0.001	-
4	부지경계선#4	KEMIK SARA-5100	9.594	09:15-13:35	100	9	5	0.002	-
5	폐기보관소#1	KEMIK SARA-5100	9.526	14:00-14:50	300	5	6	0.003	-
6	폐기보관소#2	KEMIK SARA-5100	9.582	14:00-14:50	300	4	6	0.002	-
7	현장공시료#1	-	-	-	-	-	-	불검출	-

☞ 환경부고시 2022-214(23.05.08 시행)호에 의거 석면분석 계수시야수를 명기함
☞ 12.18일(수)부터 거주자주거지역#1 신설 - 인접 정화.여중고 대표 1개지점 측정분석 실시
☞ 내부 현장정리, 부지경계선+폐기보관소 비산정도 측정

※ 현장공시료의 산정기준 : 최소 1개 이상~당일 포집시료 수의 10%를 산정
※ PCM 공기질 석면분석의 Method detection limit(MDL) = 7fiber/mm^2-filter area)
※ MDL 이하의 경우에도 소숫점 셋째 자리까지 표기함(넷째 자리에서 반올림)
※ LOD(검출한계) 포집유량 2400L(부지경계선) 기준 0.001개/cc, 1200L(작업장주변 및 거주자 주거지역) 기준 0.002개/cc, 400L (위생시설,음압기,반출부 등 신속성을 요구하는 지점) 기준 0.007개/cc임, 단 LOD 미만의 수치라고 해도 <검출한계 미만>으로 표기하지 않고, 전체 데이터를 제시하였음

DA Daehan Asbestos (주)대한석면환경연구원

▣ 25.03.12(95day)

별첨1

측 정 결 과

2025년 03월 12일(수)

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (모델명)	유량 (LPM)	측정 일시	계수시야수			측정 결과 (개/cc)	검출석면 종류
					총	1C	0.5C		
1	부지경계선#1	KEMIK SARA-5100	9.737	08:00-12:20	100	5	2	0.001	-
2	부지경계선#2	KEMIK SARA-5100	9.565	08:05-12:25	100	1	1	0.000	-
3	부지경계선#3	KEMIK SARA-5100	9.498	08:10-12:30	100	1	3	0.000	-
4	부지경계선#4	KEMIK SARA-5100	9.950	08:15-12:35	100	2	2	0.001	-
5	폐기보관소#1	KEMIK SARA-5100	9.599	12:40-13:30	300	1	1	0.001	-
6	폐기보관소#2	KEMIK SARA-5100	9.296	12:40-13:30	300	1	1	0.001	-
7	현장공시료#1	-	-	-	-	-	-	불검출	-

☞ 환경부고시 2022-214(23.05.08 시행)호에 의거 석면분석 계수시야수를 명기함
☞ 12.18일(수)부터 거주자주거지역#1 신설 - 인접 정화.여중고 대표 1개지점 측정분석 실시
☞ 내부 현장정리, 부지경계선+폐기보관소 비산정도 측정
☞ 지정폐기물 7차 종말반출 완료 // 3.13일부터 석면제거공정 일시 중지

※ 현장공시료의 산정기준 : 최소 1개 이상~당일 포집시료 수의 10%를 산정
※ PCM 공기질 석면분석의 Method detection limit(MDL) = 7fiber/mm^2-filter area)
※ MDL 이하의 경우에도 소숫점 셋째 자리까지 표기함(넷째 자리에서 반올림)
※ LOD(검출한계) 포집유량 2400L(부지경계선) 기준 0.001개/cc, 1200L(작업장주변 및 거주자 주거지역) 기준 0.002개/cc, 400L (위생시설,음압기,반출부 등 신속성을 요구하는 지점) 기준 0.007개/cc임, 단 LOD 미만의 수치라고 해도 <검출한계 미만>으로 표기하지 않고, 전체 데이터를 제시하였음

DA Daehan Asbestos (주)대한석면환경연구원